

**Додаток**

до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
**за 2020 рік**

1.	<b>1500000</b> (КЛКВК дБ (МБ))	<b>Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>1510000</b> (КЛКВК дБ (МБ))	<b>Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1517464</b> (КЛКВК дБ (МБ))	<b>0456</b> (КФКВК) Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Кисні, а також дорожньої інфраструктури у м. Кисні (найменування бюджетної програми)

**4. Мета бюджетної програми:**

Забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування

**5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Нерозподілені кошти	0,000	218,032	218,032	0,000	0,000	0,000	0,000	-218,032	-218,032
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданіх кредитів) від планового показника										
Відсутність фінансування з міського бюджету										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0	x
	в т. ч.	0	0	0
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.	0	0	0
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

3.	Залишок на кінець року	x	0	0
	в т. ч.	0	0	0
3.1	власних надходжень	x	0	0
3.2	інших надходжень	x	0	0

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№/н	Показники	Затверджені паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Нерозподілені кошти										
1.	затрат									
	Нерозподілені кошти	0,000	218,032	218,032	0,000	0,000	0,000	0,000	-218,032	-218,032

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Відсутність переліку обєктів

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Результативні показники не виконані.

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняння із показниками попереднього року":

№/н	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Нерозподілені кошти	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1.	затрат									
	Нерозподілені кошти	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Бюджетна програма 15 1 7464 "Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дошньої інфраструктури у м. Києві" у 2020 році була не виконана через відсутність переліку обєктів, а у 2019 році Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації не був післячений головним розпорядником бюджетних коштів.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на наступні періоди
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4	7	8 = 3 - 7

1.	<b>Надходження всього:</b>	x	0	0	x	x
	<b>Бюджет розвитку за джерелами</b>	x	0	0	x	x
	<b>Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)</b>	x	0	0	x	x
	<b>Запозичення до бюджету</b>	x	0	0	x	x
	<b>Інші джерела</b>	x	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x	0	0	0	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>					
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>					
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>	0	0	0	0	0
	<b>Інвестиційний проект (програма) I</b>	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) I від планового показника</i>						
	<b>Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1</b>	0	0	0	0	0
	<b>Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2</b>	0	0	0	0	0
	<b>...</b>	0	0	0	0	0

	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	<i>Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1</i>	0	0	0	0	0
	<i>Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2</i>	0	0	0	0	0
	<i>--&gt;</i>	0	0	0	0	0
2.2	<i>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</i>	x	0	0	0	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : бюджетна програма є актуальним для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми : низька ефективність

корисності бюджетної програми: бюджетна програма " Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві" (КПТКВК 1517464) залишається актуальним. Дублювання заходів програми та заходів інших програм в ході їх реалізації не було.

довгострокових наслідків бюджетної програми : забезпечення розвитку інфраструктури та покращення інфраструктури області

Начальник підділу бухгалтерського обліку та  
звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Людмила КРАДИНА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

## Додаток

## до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

- |    |                                   |  |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | <b>1500000</b><br>(КПКВК дБ (МБ)) | <b>Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації</b><br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. | <b>1510000</b><br>(КПКВК дБ (МБ)) | <b>Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації</b><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | <b>1517463</b><br>(КПКВК дБ (МБ)) | <b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів</b><br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

#### **4. Мета бюджетної програми:**

**Метою бюджетної програми є забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування.**

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	2 668,000		2 668,000	2 595,722	0,000	2 595,722	-72,278	0,00	-72,278

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0	x
	в т. ч.	0	0	0
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.	0	0	0
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

3.	Залишок на кінець року	x	0	0
	в т. ч.	0	0	0
3.1	власних надходжень	x	0	0
3.2	інших надходжень	x	0	0

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення погашення кредиторської заборгованості!										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг коштів, виділених на поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального конституційного місцевого значення	2 668,000	0,000	2 668,000	2 595,722	0,000	2 595,722	0,000	-72,278	-72,278

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів										
2.	продукту									
2.1.	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребують поточного дрібного ремонту (планова)	4446,67	0	4446,67	4446,67	0	4446,67	0	0	0
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на поточний дрібний ремонт 1 м.кв. автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,600	0,000	0,600	0,584	0,000	0,584	-0,016	0,000	-0,016

<sup>1</sup> Заспічуються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### **5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":**

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	0,000	0,000	2 595,722	0,000	2 595,722	0	0	0
1.	затрат									
1.1.	Обсяг коштів, виділених на поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	0,000	0,000	2 595,722	0,000	2 595,722	0	0	0
В 2019 році Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації не був визначений головним розпорядником коштів.										
2.	продукту									
2.1.	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребують поточного дрібного ремонту (планова)	0	0	0	4 446,67	0,000	4 446,67	0	0	0
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на охорону одного кв.м.території	0,000	0,000	0,000	0,584	0,000	0,584	0	0	0
4.	якості									
4.1.	Рівень готовності заходу на кінець періоду	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0	0	0
Касові виплатки у 2020 році становлять 2 595,722 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників програми, кошти використані за призначенням.										

##### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування за найбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x	0	0		x	x
	Бюджет розвитку за докерлами	x	0	0		x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0	x	x
	Інші джерела	x	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	<b>Видатки бюджету розвитку</b> всього:	x	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x	0	0	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська заборгованість на кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми : програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми : згідно з проведеним аналізом програма має високу ефективність.

корисності бюджетної програми: бюджетна програма "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів (КПТКВК 1517463) залишається актуальну.

довгострокових наслідків бюджетної програми : розвитку та покращення інфраструктури області

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
головний бухгалтер

  
(підпись)

Людмила КРАЙНЯ

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

## Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2020 рік

1.	<b>1500000</b>	<b>Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації</b>
	(КПКВК дБ (МБ))	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>1510000</b>	<b>Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації</b>
	(КПКВК дБ (МБ))	(найменування підпідального виконавця)

3.	<b>1517462</b>	<b>0456</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету</b>
	(КПКВК дБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування, лінійок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що сумішуються з автомобільними дорогами загального користування

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

## 5.1 "Використання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№/п	Показники	План з урахуванням змін			Виковано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	0,00	182 700,00	182 700,00	0,00	172 102,90	172 102,904	0,00	-10 597,10
2.	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,00	0,00	240 995,59	240 995,59	0,00	225 883,92	225 883,922	0,00	-15 111,67
3.	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0,00	0,00	37 848,90	37 848,90	0,00	36 275,16	36 275,160	0,00	-1 573,74

2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

3.	Залишок на кінець року	x	0	0
	в т. ч.	0	0	0
3.1	власних надходжень	x	0	0
3.2	інших надходжень	x	0	0

Пояснення причин позитивності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямамі використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ п/з	Позначення	Затверджено гавартою бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Нерозподілені кошти										
1.	затрат									
1.1	Обсяг коштів, виділених на проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів по капітальному ремонту	0,000	5 808,006	5 808,006	0,000	4 534,400	4 534,400	0,000	-1 273,606	-1 273,606
	Пояснення	планові призначення перенесені на 2021 рік								
1.2	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд	0,000	176 891,994	176 891,994	0,000	167 568,504	167 568,504	0,000	-9 323,490	-9 323,490
	Пояснення	планові призначення перенесені на 2021 рік								
1.3	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	237 895,639	237 895,639	0,000	222 817,898	222 817,898	0,000	-15 077,741	-15 077,741
	Пояснення	економія коштів за рахунок пониження ціни при проведенні аукціонів								
1.4	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт штучних споруд	0,000	3 099,951	3 099,951	0,000	3 066,024	3 066,024	0,000	-33,927	-33,927
	Пояснення	економія коштів за рахунок пониження ціни при проведенні аукціонів								
1.5	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт пульсів і доріг комунальної власності у виселених пунктах	0,000	37 848,902	37 848,902	0,000	36 275,160	36 275,160	0,000	-1 573,742	-1 573,742

1.9	Обсяг коштів, виділених для розрахунку за надані послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них в Черкаській області за 2019 рік на виконання судового рішення Господарського суду Черкаської області від 07.07.2020 справа № 925/648/20	0,000	82,421	82,421	0,000	82,421	82,421	0,000	0,000
1.10	Обсяг коштів, виділених для розрахунку за надані послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них в Черкаській області за 2019 рік на виконання судового рішення Господарського суду Черкаської області від 07.07.2020 справа № 925/801/20	0,000	234,280	234,280	0,000	234,280	234,280	0,000	0,000
1.11	Обсяг коштів, виділених для розрахунку за надані послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них в Черкаській області за 2019 рік на виконання судового рішення Господарського суду Черкаської області від 07.07.2020 справа № 925/665/20	0,000	214,654	214,654	0,000	0,000	0,000	0,000	-214,654

Відсутність оригіналу судового наказу

позначення		економія коштів за рахунок пониження ціни при проведенні аукціонів								
1.16	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт штучних споруд за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	1 221,000	1 221,000	0,000	1 039,947	1 039,947	0,000	-181,053	-181,053
позначення		економія коштів за рахунок пониження ціни при проведенні аукціонів								
1.17	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	920,244	920,244	0,000	918,704	918,704	0,000	-1,540	-1,540
позначення		економія коштів за рахунок пониження ціни при проведенні аукціонів								
2.	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, що потребують просечно-вищувальних робіт майбутніх періодів по капітальному ремонту	0	17	17	0	15	15	0	-2	-2
позначення		планові призначення перенесені на 2021 рік								
2.2	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує капітального ремонту (планова)	0	12,12	12,12	0	13,62	13,62	0	1,50	1,50
позначення		планові призначення перенесені на 2021 рік								
2.3	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (планова)	0	86,28	86,28	0	86,28	86,28	0	0	0
2.4	Протяжність штучних споруд, що потребують поточного середнього ремонту (планова)	0	28	28	0	28	28	0	0	0
2.5	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного ремонту (планова)	0	74,698	74,698	0	74,698	74,698	0	0	0
2.6	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, що потребує поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	0	4 373,95	4 373,95	0	4 373,95	4 373,95	0	0	0
2.7	Кількість рівень Господарського суду Черкаської області	0	6	6	0	4	4	0	-2	-2

	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	2 757,251	2 757,251	0,000	2 582,498	2 582,498	0,000	-174,754	-174,754
<b>Пояснення</b>										
3.3	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 п.м.штучної споруди	0,000	110,713	110,713	0,000	109,501	109,501	0,000	-1,212	-1,212
<b>Пояснення</b>										
3.4	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 м.кв. аулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0,000	0,507	0,507	0,000	0,486	0,486	0,000	-0,021	-0,021
<b>Пояснення</b>										
3.5	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та інших споруд на них	0,000	61,989	61,989	0,000	58,572	58,572	0,000	-3,417	-3,417
<b>Пояснення</b>										
3.6	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та інших споруд на них	0,000	37,152	37,152	0,000	37,134	37,134	0,000	-0,018	-0,018
<b>Пояснення</b>										
3.7	Середні витрати на проведення 1 проектно-виконавчої роботи по капітальному ремонту за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	1 304,014	1 304,014	0,000	1 294,383	1 294,383	0,000	-9,632	-9,632
<b>Пояснення</b>										
3.8	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	2 644,058	2 644,058	0,000	2 616,792	2 616,792	0,000	-27,266	-27,266
<b>Пояснення</b>										
3.9	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	50,875	50,875	0,000	43,331	43,331	0,000	-7,544	-7,544
<b>Пояснення</b>										
3.10	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 п.м.штучної споруди за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	0,507	0,507	0,000	0,486	0,486	0,000	-0,021	-0,021

	Пітому зага виконаннях проектно-відремонтованих робіт до планового показника за рахунок залишку коштів субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2020	0	100	100	0	100	100	0	0
4.9	Пітому зага відремонтованіх доріг загального користування місцевого значення до планового показника за рахунок залишку коштів субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2020	0	100	100	0	100	100	0	0
4.10	Пітому зага відремонтованіх доріг загального користування місцевого значення до планового показника за рахунок залишку коштів субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2020	0	100	100	0	100	100	0	0
4.11	Пітому зага відремонтованих апаччих споруд до планового показника за рахунок залишку коштів субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2020	0	100	100	0	100	100	0	0
4.12	Пітому зага відремонтованіх будинків і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника за рахунок залишку коштів субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2020	0	100	100	0	100	100	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за непрямом використанням бюджетних коштів, спрямованіх на досягнення цих показників.  
Результативні показники виконані на 94%.

<sup>1</sup> Зазначаються усі непрямі використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

	для розрахунку за надані послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та інших споруд на них в Черкаській області за 2019 рік на виконання судового рішення Господарського суду Черкаської області від								
1.7		0,000	0,000	0,000	0,000	11,308	11,308	0	0
	Обсяг коштів, виділених для розрахунку за надані послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та інших споруд на них в Черкаській області за 2019 рік на виконання судового рішення Господарського суду Черкаської області від 07.07.2020 справа № 925/666/20								
1.8		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
	Обсяг коштів, виділених для розрахунку за надані послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та інших споруд на них в Черкаській області за 2019 рік на виконання судового рішення Господарського суду Черкаської області від 07.07.2020 справа № 925/648/20								
1.9		0,000	0,000	0,000	0,000	82,421	82,421	0	0

	Обсяг коштів, виділених на проектно-вишукувальні роботи по капітальному ремонту за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	0,000	0,000	0,000	37,134	37,134	0	0	0
1.13	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	78,338	78,338	0,000	1 164,945	1 164,945	0	0	0
1.14	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	0,000	0,000	0,000	50 017,359	50 017,359	0	0	0
1.15	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт штучних споруд за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	0,000	0,000	0,000	1 039,947	1 039,947	0	0	0
1.16	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	0,000	0,000	0,000	918,704	918,704	0	0	0
1.17	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	0,000	0,000	0,000	918,704	918,704	0	0	0
2	ін продукту									
2.1	Кількість обєктів, що потребують проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів по капітальному ремонту	0,000	0,000	0,000	0,000	15	15	0	0	0

	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує капітального ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,9	0,9	0	0	0
2.9	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	0,000	0,000	0,000	19,114	19,114	0	0	0
2.10	Протяжність штучних споруд, що потребують поточного середнього ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	0,000	0,000	0,000	24	24	0	0	0
2.11	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного середнього ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	0,000	0,000	0,000	4 000	4 000	0	0	0
2.12	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного середнього ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	0,000	0,000	0,000	302,293	302,293	0	0	0
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на проведення 1 проектно-вимірювальної роботи майбутній періодів по капітальному ремонту	0,000	0,000	0,000	0,000	12 303,121	12 303,121	0	0	0
3.2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

	Середні витрати на поточний сервісний ремонт 1 м.кв. вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенцій з одержаного бюджету станом на 01.01.2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,230	0,230	0	0	0
3.11	якості									
4	Платова вага залучувальних проектно-иніціювальних робіт майбутніх періодів до планового показника	0	0	0	0	78	78	0	0	0
4.1	Платова вага відремонтованих доріг загального користування місцевого значення	0	0	0	0	95	95	0	0	0
4.2	Платова вага відремонтованих доріг загального користування місцевого значення до планового показника	0	0	0	0	100	100	0	0	0
4.3	Платова вага відремонтованих шлучних споруд до планового показника	0	0	0	0	100	100	0	0	0
4.4	Платова вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	0	0	0	0	100	100	0	0	0
4.5	Платова вага відремонтованих та утриманих автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, до планового показника	0	0	0	0	100	100	0	0	0
4.6	Платова вага відремонтованих та утриманих автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, до планового показника	0	0	0	0	100	100	0	0	0
4.7	Платова вага провіденних роздрібників за надані послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них в Черкаській області за 2019 рік закономісно судовими рішеннями Господарського суду Черкаської області до планового показника	0	0	0	0	100	100	0	0	0

Код	Позначення	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), юани	План на північний період з трахуванням змін	Виконано за північний період	Відхилення	Виконання насього	Залишок фінансування за наступні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження від всього:</b>	x	0	0		x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0		x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0		x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0		x	x
	Інші джерела	x	0	0		x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку від всього:</b>	x	0	0	0	x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
2.1	<b>Відхилення від планового показника</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>	0	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) I</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) I від планового показника</i>						
	<i>Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>...</i>	0	0	0	0	0	0

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	1500000	Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
	(класиф. до (МБ))	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
	(класиф. до (МБ))	(найменування відповідального виконавця)

3.	1518311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів
	(класиф. до (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### 4. Мета бюджетної програми:

Метою бюджетної програми є стабілізація і поліпшення стану природного середовища області, гарантування екологічно безпечної природного середовища для життя і здоров'я населення, захищенння негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в області.

### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів". (тис. грн.)

№ ряду	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,000	16 042,596	16 042,596	0,000	15 377,339	15 377,339	0,000	-665,257	-665,257

Відхилення складає -665,257 тис. гривень, у зв'язку з економією бюджетних коштів.

	в т. ч.									
1.1	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020	0,000	201,308	201,308	0,000	191,913	0,000	0,000	-9,395	-9,395

Погашенняданої кредиторської заборгованості можливе після отримання декларації про готовість об'єкта

1.2	Проведення заходів з реконструкції об'єктів (в т.ч. розробка проектно-контрольної документації)	0,000	15 841,288	15 841,288	0,000	15 185,425	15 185,425	0,000	-655,863	-655,863
-----	---	-------	------------	------------	-------	------------	------------	-------	----------	----------

## Економія бюджетних коштів

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ п/р	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0	0
	в т. ч.	0	0	0
1.1	власних надходжень	х	0	0
1.2	інших надходжень	х	0	0
Пояснення причин наявності залізнику надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.	0	0	0
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	передання кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	0	0
	в т. ч.	0	0	0
3.1	власних надходжень	х	0	0
3.2	інших надходжень	х	0	0
Пояснення причин наявності залізнику надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ п/р	Показники	Загальні показники бюджетної програми			Направлення			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1. Пояснення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020										
1.1.	затрат									
	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020	0,00	201,308	201,308	0,000	191,913	191,913	0,000	-9,395	-9,395
1.2.	продукту									
	Обсяг видатків, передбачених на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020	0,00	201,308	201,308	0,000	191,913	191,913	0,000	-9,395	-9,395

1.3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт по регулюванню та підвищенню підрозрітчного, склоносточного, плямничного і санітарного стану водойм	0,00	67,103	67,103	0,000	95,957	95,957	0,000	28,854	28,854
1.4.	активі									
	Рівень незалежності кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020	0,00	100,000	100,000	0,000	95,000	95,000	0,000	-5,000	-5,000

Поглиблення діяльності криміністичної та боротьби з корупцією можливості після отримання докторської гранти - 16 січня

2. Проведення засідань з реконструкції об'єктів (в т.ч. розробка проектно-контурної документації)

2.1.	затрат								
	Кількість природоохоронних об'єктів, які необхідно реконструювати (з урахуванням виготовлення проектно-контрольної документації) у 2020 році	0	5	5	0	5	5	0	0
2.2.	продукту								
	Кількість природоохоронних об'єктів, які планується реконструювати (з урахуванням виготовлення проектно-контрольної документації) у 2020 році	0	5	5	0	5	5	0	0
2.3.	ефективності								
	Середні затрати реконструкції (у т.ч. виготовлення проектно-контрольної документації) на один об'єкт	0,000	3 168,258	3 168,258	0,000	3 037,085	3 037,085	0,000	-131,173
2.4.	іності								
	Рівень готовності об'єктів реконструкції (в т.ч. розробки проектно-контрольної документації)	0	100	100	0	96	96	0	-4

### Економія бюджетних коштів

3.1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	0,000	0,000	0,000	0,000	3 037,085	3 037,085	0,000	100	100
3.2	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 об'єкту	+ 0,000	46,077	- 46,077	0,000	67,103	- 67,103	0,000	46	- 46
4.	відсоті									
4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкцій (в т.ч. розробка проектно-контрольної документації)	0	0	0	0	95	95	0	95	95
4.2	Рівень погашення кредиторської заборгованості	0	83	83	0	96	96	0	16	16

За бюджетною програмою «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» у 2020 році були передбачені видатки у сумі 16 042,596 тис. грн. Інші видатки становлять 15 377,33865 тис. грн. Програма є актуальну для подальшої її реалізації. Забезпечено підознання заходів, облаштовання охорони навколоницького природного середовища на 2016-2020 роки, що діє в рамках КПКВК 1618311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів». Розроблена з метою стабілізації і поліпшення стану навколоницького природного середовища області. Фінансуванням заходів програми створює умови для гарантування сколотичної безпеки природного середовища для життя і здоров'я населення, зменшення негативного впливу господарської діяльності на навколоницькі природні середовище, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в області належного захисту рівня забруднення атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, обмеження пісковидного заливу виходів на деннуля, раціонального землекористування, охорони рослинного та тваринного світу, створення нових та розширення територій існуючих об'єктів природно-заповідного фонду, підвищення сколотичної культури населення, впровадження управлінських механізмів, що дозволять дійсніквати прійняті рішення з урахуванням громадської ініціативи і позицій.

##### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	Фінансування проекту (программ), юного	План на наступний період з урахуванням змін	Виконано за наступний період	Підсумок	Виконано відповідно	Залишок фінансування на наступний період
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження від іншого:	x	0	0		x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0		x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0		x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0		x	x
	Інші джерела	x	0	0		x	x

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

3.1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	0,000	0,000	0,000	0,000	3 037,085	3 037,085	0,000	100	100
3.2	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 об'єкту	0,000	46,077	46,077	0,000	67,103	67,103	0,000	46	46
4.	екти									
4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції (в т.ч. розробка проектно-контрольної документації)	0	0	0	0	95	95	0	95	95
4.2	Рівень погашення кредиторської заборгованості	0	83	83	0	96	96	0	16	16

За бюджетною програмою «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» у 2020 році були передбачені видатки у сумі 16 042,596 тис.грн. Касові видатки становлять 15 377,33865 тис.грн. Програма є актуальним для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань обласної програми охорони навколошнього природного середовища на 2016-2020 роки, що діє в рамках КПІВК 1618311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів». Розроблена з метою стабілізації і поліпшення стану навколошнього природного середовища області. Фінансування завдань програми створює умови для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, зменшення негативного впливу господарської діяльності на навколошнє природне середовище, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в області шляхом зниження рівня забруднення атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, обмеження шкідливого впливу відходів на довкілля, раціонального землекористування, охорони рослинного та тваринного світу, створення нових та розширення територій існуючих об'єктів природно-заповідного фонду, підвищення складової культури населення, впровадження управлінських механізмів, що дозволяють здійснювати прийняття рішення з урахуванням громадської ініціатики і позицій.

##### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Пояснення	Фінансування проекту (програми), змінено	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Недовиконано	Виконано зажаду	Залікчик фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x	0	0		x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	0	0		x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0		x	x
	Запозичення до бюджету	x	0	0		x	x
	Інші джерела	x	0	0		x	x

Пояснення щодо причин відставання фінансових показників від планового показника

2	Видатки бюджету розрізані по видам витрат:	x	0	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення хасомих видатків від планового показника</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фінансових надходжень від хасомих видатків</i>						
2.1	Всього за інвестиційними проектами	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення дискоутних видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення хасомих видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1	0	0	0	0	0
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0	0	x	x

5.6 "Наличість фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська заборгованість у сумі

КПКВ 1518311 – 392150,95 грн.(392013,60-прострочена)

КЕКВ 2240 -382 620,00 грн(прострочена)

-об'єкт «Виділення та зневодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, що зберігаються в господарствах області» ТОВ "Зелений Мир Груп"-262 600,00 грн;

-об'єкт «Виділення та зневодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, що зберігаються в господарствах області Чорнобаївський район ТОВ "Зелений Мир Груп" – 120 020,00 грн.

КЕКВ 3142- 9530,95 грн.( 9393,60 прострочена)

об'єкт «Реконструкція з підвищуванням гідрозолюції очисних споруд станціону Шполинської центральної районної лікарні імені братів М.С. і О.С. Коломійченків по вул.Амосова,10 в м.Шполі Черкаської області», ТОВ СУ №609- 9393,60 грн.

об'єкт «Реконструкція з підвищуванням гідрозолюції очисних споруд станціону Шполинської центральної районної лікарні імені братів М.С. і О.С. Коломійченків по вул.Амосова,10 в м.Шполі Черкаської області», Департаменту будівництва ЧОД[А-137,35 грн.

Прострочена дебіторська заборгованість в сумі 141 778,11 грн, яка виникла внаслідок надання фінансу генеральному підряднику ПП «Гарантівест-С» (Лан- підфідник) на будівництво об'єктів видовищного Постанови КМУ ВІД 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування кінцевального будівництва» строком до 3-х місяців, а саме: «Реконструкція системи каналізації спального корпусу «Руська Поліна» Черкаського району» в сумі 25 946,11 грн, «Реконструкція каналізаційних мереж Чигиринської центральної районної лікарні» в сумі 65 650,00 грн. Для усунення даної заборгованості 02.04.2010 р. було подано позовну заяву до Господарського суду Черкаської області про стягнення неіндивідуалізованого фінансу, який був отриманий 02.06.2010 р. Господарським судом Черкаської області винесено рішення про стягнення з підрядника на користь замовника 166 001,00 грн. 03.08.2010 р. Клієнтам міжобласним інспекційним Господарським судом було прийняті земельні землі від підрядника на рішення суду та винесено рішення про відмову в задоволенні, а рішенням Господарського суду Черкаської області залишили без змін. 04.10.2010 р. замовник направив до відділу ДВС Корсунь-Шевченківського районного управління юстиції заяву про відкриття виконавчого провадження. 06.10.2010 р. відділом ДВС відкрито виконавче провадження про виконання наказу Господарського суду Черкаської області від 20.08.2010 р. про стягнення з підрядника боргу у сумі 167 889,44 грн (в т.ч. основний борг 166 001,00 грн). Відповідно до рішення Господарського суду Черкаської області від 20.08.2010 р. про стягнення з ПП «Гарантівест-С» було повернуто ДКБ ЧОДА, неіндивідуалізований фінанс у сумі 24 222,89 грн (в т.ч. у 2011 р -9 602,28 грн 2012-14 620,61 грн) по об'єкту «Реконструкція системи каналізації спального корпусу «Руська Поліна» Черкаського району». Між ДКБ, ПП «Гарантівест-С» та ПП «Рось – М» укладений договір від 28.12.2015 р. про переведення боргу, згідно з яким «Гарантівест-С» переходить на ПП «Рось – М» борг у сумі 141 778,11 грн новий боржник повинен був оплатити цю суму до 16.02.2016 р. Станом на 01.01.2020 року остання відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : програма є актуальну для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми : згідно з проведеним аналізом ефективність бюджетної програми має письму нергоefективність

корисності бюджетної програми: за допомогою даної бюджетної програми забезпечено виконання завдань обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки , що діє в рамках КПКВК 1618311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів. Розроблено з метою стабілізації і покращення стану навколишнього природного середовища області. Фінансуванням заходів програми створює умови для гарантування екологічної безпеки природного середовища для життя і здоров'я населення, зменшення негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в області шляхом занедбання рівня забруднення атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, обмеження шкідливого впливу відходів на довкілля, раціонального землекористування, охорони рослинного та тваринного світу, створення нових та розширення територій існуючих об'єктів природно-заповідного фонду, підвищення екологічної культури населення, впровадження управлінських механізмів, що дозволяють здійснювати прийняття рішень з урахуванням громадської ініціативи і позицій.

Заступник начальника підділу бухгалтерського обліку  
та звітності

Ірина КОРОЛЬ

(додаток із змінами, внесеними зміною з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)